



BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

**DĖL 2024 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO
IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO
SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

20 m. d. Nr.
Biržai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 6 dalies 2 punktu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 44 punktu,

t v i r t i n u 2024 m. Biržų rajono savivaldybės teritorijos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano keitimo sprendinių įgyvendinimo ataskaitą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Jurga Bagamolovienė

Parengė

Loreta Munikienė
2025-02-25

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė
2025-02-27

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 20 m. d.
įsakymu Nr.

2024 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Biržų miesto aglomeracijoje

Aglo- mera- cijos rajo- nas, ID nume- ris	Priemonės pavadinimas	Plėtros etapas	Laukiamų rezultatų aprašymas		Atsakingi vykdyto- jai (-as)	Finansa- vimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia – įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyven- dinimo data	Rezultatų aprašymas	
			Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų (km)	Numatoma nutiesti nuotekų tvarkymo tinklų (km)						Nutiesta vandentiekio tinklų (km)	Nutiesta nuotekų tvarkymo tinklų (km)
1.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Devynbalsių g., Laužadiškio g. rajone	I	0,56	0,34	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Nepradėta			
2.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Malūno g. rajone	I	3,26	0,98	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendi- nama	<u>Įgyven- dintas I etapas (2024- 01-25)</u>	Nutiesta vandentiekio tinklų (2,1 km.)	Nutiesta nuotekų tinklų (0,901 km)
3.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kilučių g. rajone	I	12,3	3,10	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendi- nama		Nutiesta vandentiekio tinklų (2,363 km).	Nutiesta nuotekų tinklų (1,169 km).
4.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Lankų g. rajone	II	0,40	0,13	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2024-2027	Nepradėta			
5.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų	I	10,00	3,77	BRSA,	SB, VB,	2021-2023	Įgyvendi-		Nutiesta	Nutiesta

Aglo- mera- cijos rajo- nas, ID nume- ris	Priemonės pavadinimas	Plėtros etapas	Laukiamų rezultatų aprašymas		Atsakingi vykdyto- jai (-as)	Finansa- vimo šaltinis	Įgyvendini- mo pradžia – įgyvendini- mo pabaiga	Statusas	Įgyven- dinimo data	Rezultatų aprašymas	
			Numatoma nutiesti vandentiekio tinklų (km)	Numatoma nutiesti nuotekų tvarkymo tinklų (km)						Nutiasta vandentiekio tinklų (km)	Nutiasta nuotekų tvarkymo tinklų (km)
	tvarkymo tinklų plėtra Vytauto g., Vilniaus g. rajone				BV	ES, KT		nama		vandentiekio tinklų (0,86 km).	nuotekų tinklų (2,029 km).
6.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Plento g. rajone	II	0,50	0,80	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2024-2027	Įgyvendi- nama		Nutiasta vandentiekio tinklų (1,09 km).	Nutiasta nuotekų tinklų (0,81 km).
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Naujaniesčio g. rajone	II	5,00	1,30	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2024-2027	Įgyvendi- nama		Nutiasta vandentiekio tinklų (0,84 km).	Nutiasta nuotekų tinklų (1,042 km).
8.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Biržų kaimo rytinėje dalyje	I	1,20	0,70	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendi- nama		Nutiasta vandentiekio tinklų (0,73 km).	Nutiasta nuotekų tinklų (0,47 km).
9.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Biržų kaimo vakarinėje dalyje	I	1,70	1,70	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	2021-2023	Įgyvendi- nama		Nutiasta vandentiekio tinklų (1,88 km).	Nutiasta nuotekų tinklų (1,257 km).

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijose

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
I etapas 2021-2023 m.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Nemunėlio Radviliškio mstl.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Paruošti vandens gerinimo įrenginių statybos priešprojektiniai pasiūlymai, priemonė įtraukta į Regiono plėtos planą, planuojama įgyvendinti 2025-2028 m.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Germanišio k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinta	2023	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kirdonių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Paruošti nuotekų valyklos rekonstrukcijos priešprojektiniai pasiūlymai, priemonė įtraukta į Regiono plėtos planą, planuojama įgyvendinti 2025-2028 m.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Likėnų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Paruošti vandens gerinimo įrenginių statybos priešprojektiniai pasiūlymai, priemonė įtraukta į Regiono plėtos planą, planuojama įgyvendinti 2025-2028 m.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Juostaviečių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Medeikių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kučgalio k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, VB	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kuprelišio mstl.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Kvetkų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Papilio mstl.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Paruošti vandens gerinimo įrenginių statybos priešprojektiniai pasiūlymai. Vandens gerinimo įrenginių statyba įtraukta į Regiono plėtos planą, planuojama įgyvendinti 2025-2028 m.

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kratiškių k., Butniūnų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Nuotekų valyklos rekonstrukcija Kratiškiuose įtraukta į Regiono plėtros planą, planuojama įgyvendinti 2025-2028 m.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Obelaukių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinta	2023	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Meilūnų k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Nuotekų valyklos rekonstrukcijos paruošti priešprojektiniai pasiūlymai, pasirašyta rangos sutartis nuotekų valyklos rekonstrukcijai, planuojama įgyvendinti 2025 m.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Šukionių k.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Skrebiškių k. (Papilio sen.)	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Vabalninko m.	Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; nutiesta 5,3 km vandentiekio tinklų; nutiesta 5,8 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendintas	2024	Pastatytas vandens gerinimo įrenginys; nutiesta vandentiekio tinklų (2,99 km); nutiesta nuotekų tinklų (3,89 km).
	II etapas 2024-2027 m.						
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Papilio mst.	Nutiesta 1,7 km vandentiekio tinklų; įsigytas sklypas nuotekų valyklai statyti; pastatyta nuotekų valykla; nutiesta 5,2 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Parengti nuotekų valyklos statybos ir nuotekų surinkimo sistemos plėtros priešprojektiniai pasiūlymai
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Parovėjos k. (Parovėjos sen.)	Įsigytas sklypas vandenvietei įrengti, pastatyta vandenvietė; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai; nutiesta 4,3 km vandentiekio tinklų; įsigytas sklypas nuotekų valyklai statyti;	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
		pastatyta nuotekų valykla; nutiesta 4,3 km nuotekų tinklų.					
	Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Likėnų k.	Rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Vykdoma valymo įrenginių perdavimo BV procedūra, atlikta tinklų inventorizacija. 2023m parengti priešprojektiniai pasiūlymai nuotekų valyklos rekonstrukcijai. Parengtas 2024 m. Likėnų k. nuotekų slėginės trasos projektas, statybos darbai planuojami įgyvendinti 2025 m.
	Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pačeriaukštė I k.	Rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pabiržės mstl., Naciūnų k.	Nutiesta 4,77 km vandentiekio tinklų; nutiesta 6,1 km nuotekų tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (19,9 km). 2023 m. parengti priešprojektiniai pasiūlymai nuotekų ir vandentiekio tinklų plėtrai bei vandens gerinimo įrenginių statybai Pabiržės mstl. Priemonė įtraukta į Regiono plėtos planą, planuojama įgyvendinti 2025-2028 m.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Nemunėlio Radviliškio mstl.	Nutiesta 3,8 km vandentiekio tinklų; nutiesta 3,5 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (12,6 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Germanišio k.	Nutiesta 0,1 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,5 km nuotekų tinklų; rekonstruotos nuotekų valyklos.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (5,99 km). 2023 m. parengti priešprojektiniai pasiūlymai vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai, nuotekų valyklos rekonstrukcijai
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kirdonių k.	Nutiesta 2,7 km vandentiekio tinklų; nutiesta 6,1 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Žalgirio g, nutiesta 1,17 km vandentiekio tinklų.

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Likėnų k.	Nutiesta 0,4 km nuotekų tinklų; rekonstruota nuotekų valykla.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Parengti priešprojektiniai pasiūlymai nuotekų tinklų plėtrai, nuotekų valyklos rekonstrukcijai, pateikta paraiška finansavimui gauti.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Juostaviečių k.	Nutiesta 0,1 km vandentiekio tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Pačeriaukštės I k.	Nutiesta 1,0 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Medeikių k.	Nutiesta 5,0 km vandentiekio tinklų; nutiesta 5,9 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kučgalio k.	Nutiesta 0,7 km vandentiekio tinklų; nutiesta 2,8 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (6,05 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kuprelišio mstl.	Nutiesta 1,0 km vandentiekio tinklų; nutiesta 2,5 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (8,9 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kvetkų k.	Nutiesta 2,3 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,9 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (5,02 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kratiškių k., Butniūnų k.	Nutiesta 1,0 km vandentiekio tinklų; nutiesta 3,79 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (7,36 km), parengti priešprojektiniai pasiūlymai nuotekų tinklų plėtrai, priemonė įtraukta į Regiono plėtos planą, planuojama įgyvendinti 2025-2028 m.
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Obelaukių k.	Nutiesta 2,6 km vandentiekio tinklų; nutiesta 2,2 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		2023m. parengti priešprojektiniai pasiūlymai vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrai
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Meilūnų k.	Nutiesta 0,8 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,6 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir	Nutiesta 1,7 km vandentiekio tinklų;	BRSA,	SB, VB,	Nepradėta		

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
	nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Skrebiškių k. (Papilio sen.)	nutiesta 0,5 km nuotekų tinklų.	BV	ES, KT			
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Šukionių k.	Nutiasta 0,3 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,1 km nuotekų tinklų.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (7,71 km).
IV etapas 2030-2031 m.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Mielionių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; nutiesta 0,4 km vandentiekio tinklų; nutiesta 0,9 km nuotekų tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Vykdoma turto pripažinimo bešeimininkiu procedūra.
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Pučiakalnės k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 1,9 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Pasvaliečių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 2,6 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Smilgių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 3,3 km vandentiekio tinklų, pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Kilučių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; likviduota esama vandenvietė; nutiesta 6,06 km vandentiekio tinklų; įsigytas sklypas, reikalingas nuotekų valyklai statyti; pastatyta nuotekų valykla;	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Parengti priešprojektiniai pasiūlymai dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtos, priemonė įtraukta į Regiono plėtos planą, planuojama įgyvendinti 2025-2028 m.

Plėtos etapas, įgyvendinimo pradžia – įgyvendinimo pabaiga	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai (-as)	Finansavimo šaltinis	Statusas	Įgyvendinimo data	Rezultatų aprašymas
		nutiesta 6,39 km nuotekų tinklų.					
	Geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtra Nausėdžių k. (Širvėnos sen.)	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 1,2 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Nepradėta		
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Ančiškių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 1,5 km vandentiekio tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (1,77 km).
	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Ramongalių k.	Perduotas esamas vandentiekis viešajam vandens tiekėjui; atlikta tinklų inventorizacija; nutiesta 3,1 km vandentiekio tinklų; nutiesta 1,4 km nuotekų tinklų; pastatyti vandens gerinimo įrenginiai.	BRSA, BV	SB, VB, ES, KT	Įgyvendinama		Atlikta tinklų inventorizacija (2,38 km).

SUTRUMPINIMAI:

BRSA – Biržų rajono savivaldybės administracija;
 BV – UAB „Biržų vandenys“;
 SB – Savivaldybės biudžeto lėšos;
 VB – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
 ES – Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos;
 KT – kitos lėšos.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Biržų rajono savivaldybė 188642660, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL 2024 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-02-26 Nr. A-125
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JURGA BAGAMOLOVIENĖ, Administracijos direktorė, Biržų rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	JURGA BAGAMOLOVIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-02-26 13:04:07 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-02-26 13:04:25 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-09-10 10:05:15 – 2029-09-09 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Biržų rajono savivaldybės administracija, i.k. 188642660 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:50:59 iki 2027-12-18 09:50:59
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.80
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-02-27 08:13:18)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-02-27 08:13:18 Dokumentų valdymo sistema Avilys